



# बेलबारी नगरपालिका




## सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

आ.ब. २०८० बैशाख २९


### गणेशराज कार्की

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## Land Use



## Transportation Network



# आर्थिक विकास क्षेत्र आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | शिर्षकगत कार्यक्रम              | योजना कार्यक्रमको कुल संख्या | संझौता भएको संख्या | कार्य सम्पन्न भई भूतानी संख्या | संझौता हुन बाँकी संख्या | कैफियत |
|---------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|
| १       | आर्थिक बिकास नगर स्तरिय         | ८                            | ६                  |                                | २                       | ७५     |
| २       | पशु बिकास नगर स्तरिय कार्यक्रम  | ९                            | ९                  | ७                              | ०                       | १००    |
| ३       | पशु बिकास शसर्त कार्यक्रम       | ५                            | ५                  | ४                              | ०                       | १००    |
| ४       | कृषि बिकास नगर स्तरिय कार्यक्रम | ११                           | ६                  | ५                              | ५                       | ५४     |
| ५       | कृषि बिकास शसर्त कार्यक्रम      | ६                            | ४                  | ४                              | २                       | ६७     |
| ६       | उधोग सहकारी नगर स्तरिय          | ६                            | ३                  | ३                              | ३                       | ५०     |
| ७       | शसर्त लघु उधम बिकास कार्यक्रम   | ३                            | ३                  |                                | ०                       | १००    |
|         | कुल जम्मा                       | ४८                           | ३६                 | २३                             | १२                      | ७५     |

# सामाजिक विकास क्षेत्र आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | शिर्षकगत कार्यक्रम                   | योजना कार्यक्रमको कुल संख्या | संझौता भएको संख्या | कार्य सम्पन्न भई भूक्तानी संख्या | संझौता हुन बाँकी संख्या | कैफियत |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| १       | लक्षित बर्ग                          | २३                           | १०                 |                                  | १३                      | ४४     |
| २       | प्रथम जाति धिमाल बिषेश कार्यक्रम     | ३                            | २                  |                                  | १                       | ६७     |
| ३       | कला साहित्य                          | ५                            | १                  | १                                | ४                       | २०     |
| ४       | खेलकुद                               | १                            | १                  |                                  |                         | १००    |
| ५       | नगर स्तरिय सामाजिक क्षेत्र           | १३                           | ९                  | ८                                | ४                       | ७०     |
| ६       | शिक्षा नगर स्तरिय कार्यक्रम          | २३                           | १४                 | १०                               | ९                       | ६०     |
| ७       | शिक्षा शर्सत कार्यक्रम               | १७                           | १७                 |                                  | ०                       | १००    |
| ८       | स्वास्थ्य सुधार नगर स्तरिय कार्यक्रम | २१                           | १८                 | ८                                | ३                       | ८५     |
| ९       | स्वास्थ्य शर्सत कार्यक्रम            | २९                           | २४                 | ११                               | ५                       | ८२     |
| १०      | आयुर्वेद नगर                         | ५                            | ३                  | ३                                | २                       | ६०     |
| ११      | आयुर्वेद शर्सत                       | १                            | १                  |                                  |                         | १००    |
| १२      | महिला बालबालिका नगर स्तरिय           | ५                            | ४                  | २                                | १                       | ८०     |

# सामाजिक विकास क्षेत्र आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | शिर्षकगत कार्यक्रम                         | योजना कार्यक्रमको कुल संख्या | संझौता भएको संख्या | कार्य सम्पन्न भई भूक्तानी संख्या | संझौता हुन बाँकी संख्या | कैफियत |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| १४      | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम             | १०                           | ६                  | ०                                | ५                       | ६०     |
| १५      | अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम | ३०                           | २१                 | २०                               | ९                       | ७०     |
|         | कुल जम्मा                                  |                              |                    |                                  |                         |        |

# भौतिक पुर्वाधार विकास क्षेत्र आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | शिर्षकगत कार्यक्रम                        | योजना कार्यक्रमको कुल संख्या | संझौता भएको संख्या | कार्य सम्पन्न भई भूक्तानी संख्या | संझौता हुन बाँकी संख्या | कैफियत      |
|---------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| १       | भौतिक पुर्वाधार नगर स्तरिय                | ३३                           | ३०                 | २५                               | ३                       | ९०          |
| २       | समपुरक अनुदान                             | २                            | २                  |                                  | ०                       | १००         |
| ३       | आवास व्यवस्थापन कार्यक्रम                 | २                            | -                  | -                                | ०                       | प्रकृत्यामा |
| ४       | खानेपानी सेवा बिस्तार तथा पुनर्थापना      | २                            | २                  |                                  | ०                       | १००         |
| ६       | प्रदेश सरकारको शर्त कार्यक्रम             | २                            | २                  | २                                | ०                       | १००         |
| ७       | सडक बोर्ड नेपाल                           | १                            | १                  |                                  | ०                       | १००         |
| ८       | आन्तरिक ऋण                                | १                            | १                  |                                  |                         | १००         |
| ९       | प्रदेश समपुरक (बेलवारी बहुमुखी क्याम्पस ) | १                            | १                  |                                  | ०                       | १००         |

# भौतिक पुर्वाधार विकास क्षेत्र आ.ब. २०७९/०८०

| क्र.स | कार्यक्रम                         |                            | इकाई   | २०७९/०८० को भौतिक लक्ष | २०८०/०९/२६ सम्मको भौतिक प्रगति | २०८० असार मसान्त सम्मको हुन सक्ने अनुमानित भौतिक प्रगति | कैफियत    |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| १     | सडक                               | कालोपत्रे ढलान             | मिटर   | ११४००.००               | ६०००.००                        | ११४००.००                                                |           |
|       |                                   | ग्राभेल                    | कि.मि  | ३१.५०                  | १७.५०                          | ३१.५०                                                   |           |
|       |                                   | ट्रयाक खोल्ने              | मिटर   | ५००.००                 | ५००.००                         | ५००.००                                                  |           |
| २     | पुल निर्माण                       | मोटेरेवल पुल               | संख्या | १.००                   | ०.९०                           | १.००                                                    |           |
|       |                                   | झोलुंगे पुल                | संख्या |                        |                                |                                                         |           |
|       |                                   | आकाशे पुल                  | संख्या |                        |                                |                                                         |           |
|       | पेभिड ब्लक                        |                            | कि.मि  | १.१५                   | ०.९०                           | १.१५                                                    |           |
| ३     | पार्क निर्माण                     |                            | संख्या | २.००                   | ०.८०                           | २.००                                                    |           |
| ४     | खानेपानी तथा ढल निर्माण           | खानेपानी थप उपलब्ध गराएको  | संख्या | ७०.००                  | ६०.००                          | ७०.००                                                   |           |
|       |                                   | ढल निर्माण / ड्रेन निर्माण | कि.मि  | ९.६५                   | ५.९०                           | ९.६५                                                    |           |
| ५     |                                   |                            | संख्या | २३७००.००               | १३७००                          | २३७००.००                                                | बाँस, वेल |
| ६     | नदि नियन्त्रण लोहन्द्रा / चिसाङ्ग |                            | कि.मि  | ४.२०                   | ३.००                           | ४.२०                                                    |           |
| ७     | नया विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न  |                            | संख्या | ६.००                   | १.००                           | ६.००                                                    |           |
| ८     | सामुदायिक भवन निर्माण             |                            | संख्या | ३.००                   | २.००                           | ३.००                                                    |           |
| ९     | बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस          |                            | संख्या | १.००                   | ...                            | १.००                                                    |           |

# वन वातावरण विपद व्यवस्थापन आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | शिर्षकगत कार्यक्रम                     | योजना कार्यक्रमको कुल संख्या | संझौता भएको संख्या                            | कार्य सम्पन्न भई भूतानी संख्या | संझौता हुन बाँकी संख्या                          | कैफियत            |
|---------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| १       | वातावरण तथा बिपद ब्यवस्थापन नगर स्तरिय | ५                            | ३                                             | २                              | २                                                | ६०                |
| २       | फोहोरमैला ब्यवस्थापन                   | १                            | सार्वजनिक नीजी साझेदारीबाट व्यवस्थापन भैरहेको |                                |                                                  |                   |
| ३       | वैकल्पिक उर्जा                         | १                            |                                               |                                |                                                  | प्रकृत्यामा रहेको |
| ४       | वृक्षारोपण                             | १                            | १                                             |                                | १३७०० रोपिएको<br>१०००००<br>बाँसको विरूवा उत्पादन |                   |



# सुशासन तथा संस्थागत विकास आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | शिर्षकगत कार्यक्रम                     | योजना कार्यक्रमको कुल संख्या | संझौता भएको संख्या | कार्य सम्पन्न भई भूतानी संख्या | संझौता हुन बाँकी संख्या | प्रगति प्रतिशत |
|---------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| १       | सार्वजनिक सेवा नगरस्तरिय कार्यक्रम     | २२                           | १५                 | १०                             | ७                       | ६८             |
| २       | पिएलजिएसपि कार्यक्रम                   | १                            | १                  | १                              | ०                       | १००            |
| ३       | राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग | ८                            | ६                  | ५                              | २                       | ७५             |

# स्वास्थ्य जनता उपचार कोष

| सि.नं.                                                                                                                   | योजना/ कार्यक्रमको नाम (प्राथमिकता क्रम अनुसार)                                                                                | योजना संख्या | सम्पन्न | प्रक्रिया | बाँकी | कैफियत                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जनता उपचार सहायता कार्यक्रम संचालन                                                                                       |                                                                                                                                |              |         |           |       |                                                                                                       |
| १                                                                                                                        | क्यान्सर /मृगौला डायलाइसिस/ प्रत्यारोपण पारालाइसिस/ ईस्पाइनल ईन्जुरी/ मुटुको सल्यक्रिया/पार्किन्सन्स बिरामीहरुलाई आर्थिक सहयोग | ११२          |         |           |       | रु ४०,८५.०००/-                                                                                        |
| २                                                                                                                        | अन्य रोगीहरुलाई जम्मा                                                                                                          | १२८          |         |           |       | रु १५८५०००/-<br>रु ५६,७०.०००/-                                                                        |
| उपमेयर सँग मातृशिशु कार्यक्रम                                                                                            |                                                                                                                                |              |         |           |       |                                                                                                       |
| १                                                                                                                        | छोरी बचाउ अभियान कार्यक्रम जम्मा                                                                                               | ३३           |         |           |       | 165000/-<br>165000/-                                                                                  |
| क्यान्सर /मृगौला / ईस्पाइनल ईन्जुरी/ मुटुको सल्लेक्रिया/ हेड ईन्जुरी बिरामीहरुलाई अस्पताल सिफारिस गरिएको जम्मा संख्या    |                                                                                                                                |              |         |           |       |                                                                                                       |
| 1                                                                                                                        | क्यान्सर                                                                                                                       | 51           |         |           |       |                                                                                                       |
| 2                                                                                                                        | मृगौला                                                                                                                         | 19           |         |           |       |                                                                                                       |
| 3                                                                                                                        | ईस्पाइनल ईन्जुरी                                                                                                               | 5            |         |           |       |                                                                                                       |
| 4                                                                                                                        | मुटु                                                                                                                           | 12           |         |           |       |                                                                                                       |
| 5                                                                                                                        | हेड ईन्जुरी                                                                                                                    | 6            |         |           |       |                                                                                                       |
| 6                                                                                                                        | पार्किन्सन्स                                                                                                                   | 1            |         |           |       |                                                                                                       |
| डायलाइसिस गरिरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीहरुलाई औषधि उपचार बापत खर्च गराउने सम्बन्धि कार्याविधि २०७८ |                                                                                                                                |              |         |           |       |                                                                                                       |
| १                                                                                                                        | क्यान्सर /मृगौला डायलाइसिस/ प्रत्यारोपण / ईस्पाइनल ईन्जुरी बिरामीहरुलाई                                                        | 112          |         |           |       | साउन देखि पौष महिना सम्म रु २५,२५,०००/- भुक्तानी भएको छ । बाकी महिनाको संघिय सरकार संग रकम माग गरीएको |

# प्रशासन शाखावाट आ.व. २०७९/०८० मा सम्पादित कार्यको प्रगति विवरणः

| सि.नं. | क्रियाकलापको विवरण                  | इकाई   | २०७९/८० को परीणाम | हालसम्मको अवस्था |
|--------|-------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| १      | कार्यपालिका बैठक                    | संख्या | ८                 | ९६               |
| २      | नगरसभा                              | संख्या | १                 | १२               |
| ३      | राजस्व सुधार कार्ययोजना             | संख्या | १                 | -                |
| ४      | संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७९ | संख्या | १                 | -                |
| ५      | कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा       | संख्या | १३                | ५९               |
| ६      | ऐन, नियम तर्जुमा                    | संख्या | १०                | २०               |
| ७      | ऐन, नियम संशोधन                     | संख्या | ४                 | ७                |
| ८      | उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक   | संख्या | ३                 |                  |
| ९      | अन्तरपालिका बैठक                    | संख्या | ५                 | -                |
| १०     | बोलपत्र मूल्याङ्कन                  | संख्या | २५                |                  |
| ११     | शिलबन्दी दरभाउपत्र मूल्याङ्कन       | संख्या | ९                 |                  |
| १२     | घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत       | संख्या | ३                 | २२               |

# आर्थिक प्रशासन तर्फको वित्तिय प्रगति विवरण – आय

| क्र.स. | शीर्षक                           | प्रस्तावित आय | बास्तविक आय | आम्दानी प्रतिशत |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| १      | वित्तिय हस्तान्तरण संघिय सरकार   |               |             |                 |
| १.१    | समानिकरण अनुदान                  | १९५९०००००     | १४६९२५०००   | ७५              |
| १.२    | शसर्त अनुदान चालु                | २७७९८००००     | २४६१८५६००   | ८८.६            |
| १.३    | शसर्त अनुदान पुजीगत              | ५९४६३३६०      | २९३९१३४०    | ४९.४            |
| १.४    | विशेष अनुदान                     | ५००००००       | १६५००००     | ३३.०            |
| १.५    | समपुरक अनुदान                    | २७००००००      | १५६६००००    | ५८.०            |
| २      | वित्तिय हस्तान्तरण प्रदेश सरकार  |               |             |                 |
| २.१    | समानिकरण अनुदान                  | ११०६५०००      | ८२९८७५०     | ७५              |
| २.२    | शसर्त अनुदान चालु                | ३८३७१८०       | २५३२४२०     | ६६.०            |
| २.३    | समपुरक अनुदान                    | १०००००००      | ६६०००००     | ६६              |
| ३      | राजश्व बाँडफाँड तर्फ             |               |             |                 |
| ३.१    | संघिय राजश्वबाँडफाँड             | १३४३९८०००     | ५०८५७०३७    | ३७.८            |
| ४.१    | प्रदेश राजश्वबाँडफाँड            | १५९३५०००      | १२७८००००    | ८०.२            |
| ५.१    | स्थानीय राजश्वबाँडफाँड           | ८६००००००      | ३०२०००००    | ३५.१            |
| ६      | आन्तरिक श्रोत                    |               |             |                 |
| ६.१    | आन्तरिक श्रोत                    | ५३१०००००      | ३०३३७९९०    | ५७.१            |
| ६.२    | बैक मौज्जात                      | ९३१०९६२९      | ९३१०९६२९    | १००.०           |
| ६.३    | अन्तरसरकार साझेदारी कार्यक्रम    | २४०००००       | १६३४३९९     | ६८.१            |
| ६.४    | सडकबोर्ड नेपाल                   | ९५०००००       | ५६५००००     | ५९.५            |
| ६.५    | प्रदेशिक स्थानीय सहयोग कार्यक्रम | ३०००००        | ०           | ०.०             |
| ६.६    | करुणा फाउण्डेसन                  | १७१४१८०       | ८९४६९१      | ५२.२            |
| ६.७    | जन सहभागिता                      | १०००००००      | ४९१७२१०     | ४९.२            |
| ६.८    | आन्तरिक ऋण                       | ४५००००००      | ५९७०३७४     | १३.३            |

# आर्थिक प्रशासन तर्फको वित्तीय प्रगति विवरण – ब्यय

| सि.न. | शिर्षक                           | विनियोजित बजेट | यथार्थ खर्च | खर्च प्रतिशत |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| १     | <u>क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च</u>   |                |             |              |
| १.१   | कार्य सन्चालन तथा प्रशासनिक      | १८२३८००००      | १३२३६३८४१   | ७२.६         |
| १.२   | आर्थिक विकास                     | ४१९९३५००       | १५५५१५९१    | ३७.०         |
| १.३   | पूर्वाधार विकास                  | ४०४०८२८१०      | १२८३६१८६१   | ३१.८         |
| १.४   | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित        | ३६०९१०००       | १६७६८९७३    | ४६.५         |
| १.५   | सामाजिक विकास                    | ३८८४३८०३९      | २८३२५६२३४   | ७२.९         |
| २     | <u>अन्तरसरकारी खर्च</u>          |                |             |              |
| २.२   | सामाजिक सुरक्षा भत्ता            | ३५०००००००      | २४६४९२४४७   | ७०.४         |
| २.३   | एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार       | ३८६३५०००       | २९२७९२५१    | ७५.८         |
| ३     | <u>कुल चालु तथा पूँजीगत खर्च</u> |                |             |              |
| ३.१   | चालु                             | ६०८३६७५३९      | ४२७०३०२०७   | ७०           |
| ३.२   | पूँजीगत                          | ४४४६१७८१०      | १४६८५४४९५   | ३३.०         |
|       | जम्मा                            | १०५२९८५३४९     | ५७३८८४७०    | ५४.३         |

# वडागत आय (२०७९ चैत्र मसान्त सम्म)

| क्र.स. | वडाहरू    | रकम रु   |
|--------|-----------|----------|
| १      | वडा नं १  | ३११९५१९  |
| २      | वडा नं २  | १५४२५६०  |
| ३      | वडा नं ३  | २२८४५३७  |
| ४      | वडा नं ४  | २७८४२७७  |
| ५      | वडा नं ५  | १५४२४००  |
| ६      | वडा नं ६  | १३०९२७१  |
| ७      | वडा नं ७  | १५०७३६९  |
| ८      | वडा नं ८  | १३६३१४०  |
| ९      | वडा नं ९  | १७६४८६०  |
| १०     | वडा नं १० | १०६१०३९  |
| ११     | वडा नं ११ | १५१४६२४  |
| १२     | नगरपालिका | १०५४४३९४ |
|        | कुल जम्मा | ३०३३७९९० |

# न्यायिक समिति मुद्दा व्यवस्थापन आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | विषय विवरण                             | मुद्दाहरुको कुल संख्या                      | फैसला भएको संख्या |  | फैसला हुन बाँकी संख्या |  |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| १       | ४७ ( १ ) र ४७ ( २ )                    | ६०                                          | ४८                |  | १२                     |  |
| २       | राजस्व रकम उठेको                       | रु ७५००                                     |                   |  |                        |  |
| ३       | मेलमिलाप कर्ताहरुको नियुक्ति र परिचालन | मेलमिलाप कर्ताको नियुक्ती भई परिचालन भएको । |                   |  |                        |  |

## नगरपालिकाको विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाको विवरण

| क्र. स. | मुद्दाको विषय        | अदालत      | संख्या | टुङ्गो लागेको | बाँकी | कैफियत |
|---------|----------------------|------------|--------|---------------|-------|--------|
| १       | आय ठेक्का व्यवस्थापन | उच्च अदालत | ६      | १             | ५     |        |
| २       | सडक निर्माण          | उच्च अदालत | २      | २             | ०     |        |

# भूमी तथा भवन नियमन शाखा

सार संक्षेप ०७४।०७५ देखी ०७९/०८० बैशाख सम्म

## अमिन बाट फिल्ड निरीक्षण

| आ. बा . | घर नक्सा अभिलेखीकरण | जम्मा घर निर्माण सम्पन्न | घर नक्सा पास बापत राजस्व | कैफियत          |
|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| २०७४/७५ | १५६                 | ९०                       | २२,९३,७४७.७              | अभिलेख खुलेको   |
| २०७५/७६ | ४९८                 | ३०                       | ७३,९७,७०७.००             |                 |
| २०७६/७७ | १५५                 | २९                       | १७,१४,३४३.७६             |                 |
| २०७७/७८ | २६५                 | २५                       | ३०,७७,६८७.७४             |                 |
| २०७८/७९ | १११                 | ३१                       | १८,८७,०५४.५९             | कोरोना          |
| २०७९/८० | ७४                  | ३३                       | २,४३९,०६०.३०             | बैशाख २७ सम्मको |
| २०७९/८० | घर नक्सा दर्ता      | नया घर                   | पुरानो घर                | कैफियत          |
|         | १५७                 | ११९                      | ३८                       |                 |

| आ. ब.                            | काम सकिएको | कैफियत                                       |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| २०७४/७५                          | ५४         | जम्मा काम बाकी ३३                            |
| २०७५/७६                          | ६८         |                                              |
| २०७६/७७                          | ७२         |                                              |
| २०७७/७८                          | ८३         |                                              |
| २०७८/७९                          | ५७         |                                              |
| २०७९/८०                          | ३५         | न्यायिक समितिका मुद्दा नापी(२०७४/७५-२०७८/७९) |
| ६६                               |            |                                              |
| योजना (बाटो ,पैनी ,नला)सिमा नापी | ७०         |                                              |
|                                  |            |                                              |

भू-वर्गीकरण /घर बाटो सिफारिस दस्तुर बापत राजस्व :रु ३९,८२,२८८.६२ ( २०८० बैशाख २७ गते सम्म )



# आ.ब. २०७९/०८० सामाजिक सुरक्षा भत्ता

| क्र.सं | सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रकार | पहिलो त्रैमासिक |             | दोस्रो त्रैमासिक |                        | तेस्रो त्रैमासिक  |          | चौथो त्रैमासिक |                 |
|--------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|----------|----------------|-----------------|
|        |                              | कायम संख्या     | रकम         | कायम संख्या      | रकम                    | कायम संख्या       | रकम      | कायम संख्या    | रकम             |
| 1      | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता      | ५०६७            | ५७२९५८६९.०४ | ५१४३             | ६१०९८५७०               | ५२३३              | ६१९८१३८४ | ५२९९           | ६३३४८४४४        |
| 2      | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)    | ३१६             | २४६३९३२.२६  | ३१५              | २५००४००                | ३२३               | २५५०७५७  | ३१५            | २४९७७४०         |
| 3      | जेष्ठ नागरिक एकल महिला       | ७१५             | ५६६८०३१.३९  | ७११              | ५६२०८५५                | ७२३               | ५७२६९८०  | ७०८            | ५६३९२००         |
| 4      | विधवा                        | १०८४            | ८५२०४०९.०३  | १०९७             | ८६८७५६०                | ११३५              | ८९३४९४०  | ११३३           | ९०१४७४०         |
| 5      | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता         | १७३             | १९९५०००     | १७८              | २१२४८०८                | १८८               | २१७२०००  | १९१            | २२७६४२८         |
| 6      | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता     | ३९४             | २४६८४८०     | ४००              | २५३२१०७                | ४०५               | २५५९९८४  | ४०६            | २५८३३९२         |
| 7      | दलित बालबालिका               | २९२             | ४४९०२५.१६   | ३२२              | ४८०९८४                 | ३४५               | ५१७७९२   | ३८४            | ५३९०१९          |
| 8      | लोपन्मुख जाति                | ५               | ५९८५०       | ५                | ५९८५०                  | ५                 | ५९८५०    | ५              | ५९८५०           |
|        | जम्मा                        | ८०४६            | ७८९२०५९६.८८ | ८१७१             | ८३१०५१३४               | ८३५७              | ८४५०३६८७ | ८४०५           | ८५९५८८१३        |
|        |                              |                 |             |                  |                        |                   |          |                | ३३,२४,८८,२३०.८८ |
|        |                              |                 |             |                  |                        |                   |          |                | जम्मा / -       |
|        |                              |                 |             |                  | जम्मा विनियोजन         | 27,11,15,000/-    |          |                |                 |
|        |                              |                 |             |                  | तेस्रो सम्म जम्मा खर्च | 24,65,29,417.88/- |          |                |                 |
|        |                              |                 |             |                  | बाँकी विनियोजन         | 2,46,22,553/-     |          |                |                 |
|        |                              |                 |             |                  | माग गरिएको रकम         | 6,30,00,000/-     |          |                |                 |

# आ.ब. २०७९/०८० व्याक्तिगत घटना दर्ता

| वडा नं. | जन्म  |       |       | मृत्यु |       |       | सम्बन्ध बिच्छेद | विवाह | बसाई सरी आएको |                | बसाई सरी जाने |                | बेवारिसे | जम्मा |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------|
|         | पुरुष | महिला | जम्मा | पुरुष  | महिला | जम्मा | जम्मा           | जम्मा | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | जम्मा    |       |
| १       | ६३    | ६०    | १२३   | २७     | २६    | ५३    | २३              | ६२    | १८२           | ५७२            | ६०            | १४०            |          | ५०३   |
| २       | ८२    | ६८    | १५०   | ३२     | २३    | ५५    | ११              | ७२    | १५५           | ५०३            | ५९            | १५८            |          | ५०२   |
| ३       | ४५    | ६१    | १०६   | २०     | १८    | ३८    | १८              | ७६    | २२२           | ५८६            | ३२            | ७८             |          | ४९२   |
| ४       | ११४   | ११२   | २२६   | ४०     | ३१    | ७१    | २८              | ८७    | १०९           | ३३७            | १२३           | ३२९            |          | ६४४   |
| ५       | ६८    | ६८    | १३६   | ३०     | २७    | ५७    | ४               | ८०    | ३४            | ११८            | ६३            | २०४            |          | ३७४   |
| ६       | ६७    | ५८    | १२५   | २६     | २३    | ४९    | ७               | ६५    | ३२            | १०७            | २५            | ८१             |          | ३०३   |
| ७       | ७६    | ८०    | १५६   | २२     | २४    | ४६    | ५               | ७४    | ४९            | १५६            | ३६            | १०९            |          | ३६६   |
| ८       | १०४   | ११०   | २१४   | २९     | ३८    | ६७    | १२              | ११५   | ६९            | २३८            | १०४           | ३२६            |          | ५८१   |
| ९       | १०९   | १२१   | २३०   | ३८     | २४    | ६२    | १०              | ११७   | १०९           | ३४१            | १०८           | ३६५            |          | ६३६   |
| १०      | ८४    | ६५    | १४९   | २४     | १६    | ४०    | १०              | ६३    | ९८            | ३१७            | ६८            | १६५            |          | ४२८   |
| ११      | ६९    | ७८    | १४७   | २८     | ३१    | ५९    | १४              | ८२    | १६०           | ४७२            | ७३            | १९७            |          | ५३५   |
| जम्मा   | ८८१   | ८८१   | ०१७६२ | ३१६    | २८१   | ५९७   | १४२             | ८९३   | १२१९          | ३७४७           | ७५१           | २१५२           | ०        | ५३६४  |

# वडाहरुको समग्र प्रगति अबस्था आ.ब. २०७९/०८०

| क्र. स. | शिर्षकगत कार्यक्रम               | योजना कार्यक्रमको कुल संख्या | संझौता भएको संख्या | कार्य सम्पन्न भई भूक्तानी संख्या | संझौता हुन बाँकी संख्या | प्रगति प्रतिशत |
|---------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| १       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं १  | २५                           | २४                 | १७                               | १                       | ९६             |
| २       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं २  | १८                           | १७                 | ९                                | १                       | ९६             |
| ३       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ३  | २३                           | २०                 | ७                                | ३                       | ८६             |
| ४       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ४  | ३८                           | ३४                 | २६                               | ४                       | ८९             |
| ५       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ५  | ३६                           | ३३                 | २७                               | ३                       | ९१             |
| ६       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ६  | २३                           | २२                 | १४                               | १                       | ९६             |
| ७       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ७  | २३                           | २१                 | १२                               | २                       | ९१             |
| ८       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ८  | १७                           | १७                 | १४                               | ०                       | १००            |
| ९       | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ९  | २०                           | १५                 | ८                                | ५                       | ७५             |
| १०      | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं १० | २३                           | २०                 | १२                               | ३                       | ८७             |
| ११      | योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं ११ | २१                           | १९                 | १३                               | २                       | ९१             |
|         | कुल योजना संख्या                 | २६७                          | २४२                | १५९                              | २५                      | ९०             |

# नगर अस्पताल

- विरामी दर्ता सङ्ख्या: ३१०८८ महिला: १७७३४ पुरुष: १३३५४
- विमाको अवस्था: विमा आवद्ध सङ्ख्या: ११५७४
- विमा दावी रकम: ८७,४४,६९२/-
- हाल सम्म प्राप्त रकम: ३२,६५,८६५/-
- प्राप्त हुन बाँकी: ५४,७८,८२७/-
- जम्मा अस्पताल आम्दानी: ४८,२९,४४०/-
- नगद: १५,६३,५७५/-
- विमा: ३२,६५,८६५/-

# નગર અસ્પતાલ

## ઁર્ચ

- જમ્મા ઁર્ચ: ૨૦૩૧૭૦૧/-
- બાંકી રકમ: ૨૭,૭૧,૭૩૧/-

# ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् तथा बिक्रि व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण

| उत्खनन क्षेत्र  | आ.ब.     | परिमाण (घन फिट) | जम्मा ठेक्का / आय रकम | साझेदार स्थानिय तहमा गएको रकम | प्रदेश सरकारमा गएको रकम | बेलवारी न.पा.ले प्राप्त गरेको रकम | कैफियत  |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| लोहोन्द्रा खोला | २०७४/०७५ | ००              |                       |                               |                         |                                   | जि.स.स. |
|                 | २०७५/०७६ | ९५६८१२७         | २४३७६६७९              | ६५७२००३                       | ९७५०६७२                 | ८०५४००४                           |         |
|                 | २०७६/०७७ | १३२७०४६५        | ७३०४१०००              | २६६८४४७५४                     | २९२१६३९९                | १७१३९८४७                          |         |
|                 | २०७७/०७८ | ८१०९९५५         | ४४८११०००              | ६१४९७२८                       | १७९२४४००                | १८९३६८७२                          |         |
|                 | २०७८/०७९ | ३६४१०६५         | २३४५६७८९              |                               | ८४४४४४५                 | १२६६६६६६                          |         |
|                 | ०७९/०८०  | २६४९०००         | १९३८०५३३              |                               |                         |                                   |         |
| जम्मा           |          |                 |                       |                               |                         |                                   |         |

# ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् तथा बिक्रि व्यवस्थापन सम्बन्धि विवरण

| उत्खनन क्षेत्र  | आ.ब.     | परिमाण<br>(घन फिट) | जम्मा ठेक्का<br>मुल्य | साझेदार<br>स्थानिय<br>तहमा गएको<br>रकम | प्रदेश<br>सरकारमा<br>गएको रकम | बेलवारी<br>न.पा.ले प्राप्त<br>गरेको रकम | कैफियत  |
|-----------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| चिसाङ्ग<br>खोला | २०७४/०७५ |                    |                       |                                        |                               |                                         | जि.स.स. |
|                 | २०७५/०७६ | ४४७८३६७            | ११५४०९५१              | ३६४१६८२                                | ४६१६३८०                       | ३२८२८८९                                 |         |
|                 | २०७६/०७७ | ४४७९६३६            | ३९२८५०००              | ११८८१०४७                               | १५८३६१७७                      | ११५६७७७६                                |         |
|                 | २०७७/०७८ | ७५१७१४०            | ५९१२३४२४              | १९८६५३३७                               | २३६४९३६९                      | १५६०८७१८                                |         |
|                 | २०७८/०७९ | ६५५२३६५            | ४०३२४८२७              | १२०९७४४८                               | १६१२९९३०                      | २८२२७३७८                                |         |
|                 | ०७९/०८०  | २०७६७४५            | २८७६१०८०              |                                        |                               |                                         |         |
|                 |          |                    |                       |                                        |                               |                                         |         |
| जम्मा           |          |                    |                       |                                        |                               |                                         |         |

# संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)

संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन LISA आ.ब. २०७८/०७९ मा प्राप्ताङ्कः ५६

|                                                                                                                                                            |                   |        |                |                   |                    |                       |                                        |                                     |                  |                           |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| <div>बेलबारी नगरपालिका</div> <div>स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन</div> <div>Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA)</div> |                   |        |                |                   |                    |                       |                                        |                                     |                  |                           |                      |                         |
| डायासबोर्ड फारम नक्सा स्थिति रिपोर्ट                                                                                                                       |                   |        |                |                   |                    |                       |                                        |                                     |                  |                           |                      |                         |
| स्थानीय तह स्कोर टेबल                                                                                                                                      |                   |        |                |                   |                    |                       |                                        |                                     |                  |                           |                      |                         |
| आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ प्रदेश नम्बर १ मोरंग Select... खोजी डाउनलोड                                                                                           |                   |        |                |                   |                    |                       |                                        |                                     |                  |                           |                      |                         |
| क्र.सं.                                                                                                                                                    | स्थानीय तह        | जिल्ला | प्रदेश         | जम्मा प्राप्ताङ्क | शासकीय प्रवन्ध (९) | संगठन तथा प्रशासन (८) | वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन (११) | वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन (११) | सेवा प्रवाह (१६) | न्यायिक कार्य सम्पादन (७) | भौतिक पूर्वाधार (१३) | सामाजिक समावेशीकरण (१०) |
| १                                                                                                                                                          | बेलबारी नगरपालिका | मोरंग  | प्रदेश नम्बर १ | ५६                | ७.५                | ५                     | ६                                      | ७.७५                                | ८.२५             | ४.५                       | ८                    | १.५                     |



# बित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन (FRA)

बित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन FRA आ.ब. २०७८/०७९ मा प्राप्ताङ्क: ६१



बेलबारी नगरपालिका

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन

FIDUCIARY RISK ASSESSMENT

गृह पृष्ठ

स्थानीय विवरण

ड्यासबोर्ड

रिपोर्ट

स्थिति

स्थापना तह स्कोर टेबल

डाउनलोड

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

प्रदेश नम्बर १

मोरंग

Search

| क्र.स. | प्रदेश            | जिल्ला | नगरपालिका/<br>गाउँपालिका | जम्मा<br>प्राप्तङ्क | योजना, बजेट तथा कार्यक्रम<br>व्यवस्थापन | कार्यान्वयन क्षमता तथा<br>व्यवस्थापन | लेखाङ्कन तथा<br>प्रतिवेदन | अनुगमन, मुल्यांकन तथा<br>लेखापरीक्षण | राजस्व<br>व्यवस्थापन |
|--------|-------------------|--------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1      | प्रदेश<br>नम्बर १ | मोरंग  | बेलबारी नगरपालिका        | ६१                  | १५.५                                    | १९.५                                 | ११                        | ४                                    | ११                   |

# प्रमुख सवालहरू

- असिमित माग र सिमित स्रोत,
- समन्वय,
- आन्तरिक आय बृद्धि,
- सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने श्रोतको सुनिश्चितता,
- कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास,
- कानुनी अन्योलता,
- प्राकृतिक स्रोत माथि मानव अतिक्रमण
- उत्पादनमुलक कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको संलग्नतामा उदासिनता,
- खोला कटान र विपद नियन्त्रण,
- कर्मचारी व्यवस्थापन तथा व्यवहार परिवर्तन
- साना आयोजनाको बाहुल्यता र ठूला तथा दीर्घकालिन आयोजनाको न्यूनता,

# सवल पक्ष र अवसर

- जनप्रतिनिधहरूबाट सामाजिक परिचालनको सम्भावना,
- सडक र उर्जामा सहज पहुँच,
- उर्वर भूमी,
- प्राकृतिक स्रोत,
- पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकासको सम्भावना,
- वन जन्य पैदावार र उद्योगहरूको सम्भावना,
- नागरिक खबरदारी,
- स्थानीय सरकारको रूपमा ऐन नियम कानून बनाउने र लागु गर्ने अधिकार ।

# चालु आ.ब. आयोजना सम्बन्धी तस्विरहरु



रत्नमार्ग ढुकुरे  
चौक वडा नं. १





नगर अस्पताल





धनपालथान







कयरखोला पुल





सपिङ्ग कम्पलेक्स



। । धन्यवाद । ।